



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

ที่ ศก ๘๗๗๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้ดำเนินการรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้ดำเนินการรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุดารัตน์ ศรีธรร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้างานสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายวรวิธิการณ์ เจียมพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ)




(นางเอี่ยมพร เกษสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายเอกราช สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลกันเือง อำเภอกุญชรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
 - 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตำบลกันเือง	กองสวัสดิการฯ	มีค. - พค. 28-29 พค. 69		100,000	100,000	/			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 - 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดับ
- (1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	คค. 68 - 30 กย 69	ดำเนินการจริง ทุกเดือน	961,380	609,120		/		-
2	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	มค. 69	-	-	-		/		โอนลดงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระบบ
- (1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
3	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	ม.ค - มี.ค. 69	-	-	-	-	/		
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	กองการศึกษาฯ	ทุกเดือน	ทุกเดือน	1,264,104	722,299.99		/		
5	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	กองการศึกษาฯ	พ.ย. - ธ.ค. 68	ธ.ค. 68	601,306	227,050		/		
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านก้นเหลียง (คุรุราษฎร์วิพัฒนา)	กองการศึกษาฯ	ต.ค. - พ.ย. 68 พ.ค. - มิ.ย. 69	ต.ค. 68 , พ.ค. 69	405,000	386,100	/			
7	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านงพงพาน	กองการศึกษาฯ	ต.ค. - พ.ย. 68 พ.ค. - มิ.ย. 69	ต.ค. 68 , พ.ค. 69	288,000	257,796	/			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระบบ
- (1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง			
8	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป. 23)	กองการศึกษา	ต.ค. - พ.ย. 68 พ.ค. - มิ.ย. 69	ต.ค. 68 , พ.ค. 69	งบอนุมัติ 180,000 จ่ายจริง 176,400	/	-
9	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านชนวนสีแก้ว	กองการศึกษา	ต.ค. - พ.ย. 68 พ.ค. - มิ.ย. 69	ต.ค. 68 , พ.ค. 69	566,400	/	-
10	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว	กองการศึกษา	ต.ค. - พ.ย. 68 พ.ค. - มิ.ย. 69	ต.ค. 68 , พ.ค. 69	690,800	/	-
11	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเหล็กถ่าน้อย	กองการศึกษา	ต.ค. - พ.ย. 68 , พ.ค. - มิ.ย. 69	ต.ค. 68 , พ.ค. 69	410,400	/	-
12	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	ต.ค. - พ.ย. 68 พ.ค. - มิ.ย. 69	-	144,000	/	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางสาธารณสุขชุมชน
- (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบบุญมีติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดขยะต้นทาง (Zero waste) ปลายทางขยะสร้างรายได้ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดขยะในชุมชน	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. 69	-	50,000	-	-	/	-	-
2	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านก้นเหลียง หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	-	/	-	-
3	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกะพี หมู่ที่ 2	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	-	/	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
- (1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
4	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านชนวน หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
5	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสีแก้ว หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
6	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกงพาน หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
7	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
8	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแรงงานสาธารณสุขชุมชน
- (1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบบุญิตี	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
9	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-	
10	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 9	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-	
11	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-	
12	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองคู หมู่ที่ 11	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-	
13	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาางานสาธารณสุขชุมชน
- (1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
14	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองจินดาน้อย หมู่ที่ 13	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
15	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
16	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 15	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
17	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 16	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-
18	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 17	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย 69	-	20,000	-	/			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแรงงานสาธารณสุขชุมชน
- (1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
19	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 18	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. 69	-	20,000	-	/			-
20	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกวางพาน หมู่ที่ 19	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. 69	-	20,000	-	/			-
21	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านขนวน หมู่ที่ 20	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. 69	-	20,000	-	/			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลกันเหลือง	กองสวัสดิการสังคม	มิ.ย. - ส.ค. 69	-	50,000	-	/			-
รวม					50,000					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	มิ.ย. - ส.ค. 69	-	30,000	-	/			-
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัด	ก.พ. - มิ.ย. 69	-	5,000	-	/			-
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค. - พ.ค. 69	-	50,000	-	/			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

(1) แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิทวัสภราดร	การการศึกษาฯ	มี.ค. 69	มี.ค. 69	97,000	96,980	/		-
2	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	การการศึกษาฯ	พ.ย. 69	-	50,000	-	/		โอนลดงบประมาณ
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	การการศึกษาฯ	เม.ย. 69	เม.ย. 69	200,000	197,025	/		
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประชาชนตำบลก้านเหลือง	การการศึกษาฯ	พ.ค. 69	พ.ค. 69	30,000	24,600	/		-
5	โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	การการศึกษาฯ	ก.พ. - มี.ค. 69	-	400,000	-	/		-
6	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	การการศึกษาฯ	พ.ค. 69	พ.ค. 69	67,000	66,560	/		โอนเพิ่มงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
 (1) แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	ทุกเดือน	ทุกเดือน	180,000	75,000	/			-
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	กองสวัสดิการฯ	ทุกเดือน	ทุกเดือน	4,500,000	2,088,400	/			-
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	ทุกเดือน	ทุกเดือน	15,360,000	7,314,000	/			-
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง	ทุกเดือน	ทุกเดือน	290,000	99,546	/			-
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด	ทุกเดือน	ทุกเดือน	580,000	580,000	/			-
6	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	สำนักปลัด	มิ.ย. 69	มิ.ย. 69	200,000	200,000	/			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
7	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก้านเหลือง	กองสวัสดิการฯ	มี.ย. - ก.ย. 69	-	150,000	-	/			-
8	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	กองคลัง	ทุกเดือน	ทุกเดือน	15,000	4,325	/			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนที่แหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. 69	-	5,000	-	/			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบบน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) รอเงินรายได้
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 16 (ถนนหน้าวัดหนองเหล็ก)	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. 69	-	325,000	-		/		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบัว บ้านก้นเหลือง หมู่ที่ 15	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. 69		421,000	421,000	/			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันเหลือง หมู่ที่ 15 (เส้นหนองสองห้อง)	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 69	-	435,000	-		/		โอนลดงบประมาณ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 69	-	500,000	-		/		โอนลดงบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีแก้ว หมู่ที่ 4	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 69	-	413,000	-		/		โอนลดงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 (ขอย้างลานคอนกรีตชุมชน)	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. 69	-	69,000	-	/			รอเงินรายได้
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69	พ.ค. 69	32,000	32,000	/			-
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก บ้านขนวน หมู่ที่ 3	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69	มี.ค. 69	413,000	413,000	/			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างวางเหล็กกันขอบสนามฟุตบอล สนามฟุตบอลกลางภายในหมู่บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10,17	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69	พ.ย. 69	500,000	500,000	/			
10	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 9	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69	มิ.ย. 69	245,000	245,000	/			
11	โครงการค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกงพาน หมู่ 19	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 69	มี.ค. 69	427,000	427,000	/			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาพัฒนาท่าอากาศยาน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 69	-	184,000	-		/		-
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 18	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. 69	-	217,000	-		/		-
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขบวน หมู่ที่ 20	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. 69	-	145,000	-		/		-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 (เส้นกลางหมู่บ้าน)	กองช่าง	มี.ย. - ส.ค. 69	มี.ค. 69	500,000	500,000	/	
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจินดาซอย หมู่ 13	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. 69	-	234,000	-	/	รอเงินรายได้
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ 6	กองช่าง	มี.ย. - ส.ค. 69	-	117,000	-	/	โอนคงประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาภาคก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุญมีติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12	กองช่าง	มี.ย. - ส.ค. 69	เม.ย. 69	232,000	232,000	/			-
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69	-	241,000	-	/			-
20	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. 69	-	20,000	-	/			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	พ.ศ. - มี.ย. 69	-	30,000	-	/			-
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	เม.ย. - มี.ย. 69	-	20,000	-	/			-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. 69	-	งบอนุมัติ 50,000	จ่ายจริง -	/		-
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ทุกเดือน	-	50,000	-	/		-
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบพวน	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ค. 69		150,000	105,160	/		-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนิน ก.ค. - ก.ย. 69	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	สำนักปลัด		-	1,000	-	/			-
2	สำรองจ่าย	สำนักปลัด	ทุกเดือน	พ.ย. 68 , ธ.ค 68	188,000	57,735	/			-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นด้านการเมืองการบริหาร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย	สำนักปลัด	พ.ย. - ม.ค. 69	ม.ค. 69	งบอนุมัติ 25,000	จ่ายจริง 25,000	แล้วเสร็จ /		-
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. 69	-	200,000	-	/		-
3	คำพวงมาลัย ซื่อสัตย์ไม่ กระเช้าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พวงมาลา	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค. 68 มิ.ย. - ส.ค. 69	ธ.ค. . 68 มิ.ย. . 69	15,000	6,500	/		-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ตนเองคิด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบบุคลากร	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
4	คำปรับปรุงเงื่อนไขเอกสาร	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 69	-	100,000	-	/			-
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย	สำนักปลัด	พ.ย. - ม.ค. 69	-	18,000		/			-
6	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. 69	-	20,000	-	/			-
7	คำจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. 69	-	27,000	-	/			-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ตนเองคิด
 (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาแผน	ดำเนินการจริง	งบบุญมีดี	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
8	ค่าเบี้ยประกัน	สำนักปลัด	ทุกเดือน	-	10,000	-		/		-
9	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	พ.ย. - ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	850,000	246,100.10	/			-
10	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค. 69	มี.ค. 69 , เม.ย. 69	30,000	30,000	/			-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ตนเองคิด
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	กองช่าง	-	ทุกเดือน	50,000	-	/			-