



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองได้รับทราบ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกราช สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง**

**อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ**



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน มีการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ					-	-	-	
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ในชุมชน/โรงเรียน				✓	-	-	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓				55,040.00	55,040.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก				✓	-	-	-	
รวม					66,840.00	66,840.00	-	
<b>2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และดูแลผู้พิการตำบลบ้านเหลียง				✓	-	-	-	
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลบ้านเหลียง				✓	-	-	-	
โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และดูแลผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ				✓	-	-	-	
โครงการสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส				✓	-	-	-	
รวม					-	-	-	
<b>2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>								
โครงการรณรงค์ส่งเสริมลด ละ เลิก อบายมุข				✓	-	-	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				✓	-	-	-	
โครงการสร้างเด็กคุณภาพเด็กและเยาวชน					-	-	-	
รวม					-	-	-	
<b>2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>								
<b>นันทนาการ</b>								
โครงการยืมรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น 2 ค่า เดือน 5	✓				36,000.00	35,740.00	260.00	
โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยยาเสพติด	✓				446,000.00	444,332.00	1,668.00	
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	✓				93,000.00	92,400.00	600.00	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับประชาชนในตำบลบ้านเหลียง					-	-	-	
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ				✓	-	-	-	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				✓	-	-	-	
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				✓	-	-	-	
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง				✓	-	-	-	
รวม					575,000.00	572,472.00	2,528.00	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน เบิก เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
<b>2.6 แผนงานงบกลาง</b>								
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/				157,000.00	157,000.00	-	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	/				4,400,000.00	3,904,000.00	496,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/				13,400,000.00	13,359,000.00	41,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	/				164,000.00	163,137.00	863.00	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหลียง	/				150,000.00	150,000.00	-	
สมทบหลักประกันสุขภาพ	/				200,000.00	200,000.00	-	
สมทบกองทุนเงินทดแทน	/				10,000.00	2,558.00	7,442.00	
<b>รวม</b>					<b>18,481,000.00</b>	<b>17,935,695.00</b>	<b>545,305.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>21,533,499.73</b>	<b>20,501,764.47</b>	<b>1,031,735.26</b>	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>								
<b>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>								
<b>3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>								
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข				/	-	-	-	
<b>รวม</b>					-	-	-	
<b>3.2 แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
โครงการจัดทำแผนที่แหล่งน้ำ				/	-	-	-	
<b>รวม</b>					-	-	-	
<b>3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
ก่อสร้างถนนดิน บ้านก้านเหลียง ม. 15 (ซอยข้างวัดโพธิ์ก้านเหลียง)	/				64,000.00	64,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม. 8	/				57,000.00	57,000.00	-	
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านก้านเหลียง ม. 15 (ถนนเลียบบคลองอีสานเขียว)	/				382,000.00	382,000.00	-	
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุน้อย ม. 10, 17	/				192,000.00	192,000.00	-	
ขุดลอกคลองหนองป่าช้า บ้านศรีแก้ว ม. 4	/				200,000.00	200,000.00	-	
ขุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองไผ่) บ้านก้านเหลียง ม.1	/				140,000.00	140,000.00	-	
ขุดลอกคลองหนองเปาะ บ้านโนนแดง ม. 14	/				250,000.00	250,000.00	-	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน เบิก เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 19					109,000.00	109,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 5	/				73,000.00	73,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคู ม. 11 (ซอยใหม่ไทย)	/				80,000.00	80,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวช้าง ม. 12					63,000.00	63,000.00	-	
งานซ่อมสร้างถนนดิน บ้านหนองเหล็ก ม. 8	/				84,000.00	84,000.00	-	
โครงการซ่อมแซมถนนดิน ถนนสาย บ้านขนวน - สถานีสูบน้ำ	/				36,000.00	36,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านสีแก้ว ม. 4 (ซอยข้างวัดสีแก้ว)	/				190,000.00	190,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านธาตุน้อย ม.10	/				486,000.00	486,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลือง ม.15 (ถนนหนองสองห้อง)	/				303,000.00	303,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขนวน ม.3 (ซอยคอกวัว)	/				294,000.00	294,000.00	-	
ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านก้านเหลือง ม.1,15,18 (ถนนเลียบบคลองไผ่)	/				442,000.00	442,000.00	-	
ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขนวน ม.20 (ถนนเลียบบคลองอีสานเขียว)	/				266,000.00	266,000.00	-	
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเหล็ก ม. 8	/				346,000.00	346,000.00	-	
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบิวด บ้านก้านเหลือง ม.15	/				130,000.00	130,000.00	-	
ค่าก่อสร้างเสารั้วกันถนน บ้านก้านเหลือง ม.1 (ถนนประชาอุทิศ - เข็มไม้ครี)	/				458,000.00	458,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม.19	/				199,000.00	199,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม.5	/				144,000.00	144,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านธาตุน้อย ม.17	/				293,000.00	293,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคู ม.11	/				190,000.00	190,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองจินดาบ่อย ม.13	/				65,000.00	65,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองจินดาใหญ่ ม.6	/				319,000.00	319,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม.9	/				170,000.00	170,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวหนอง ม.16	/				263,000.00	263,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านอ้อมแก้ว ม.7	/				174,000.00	174,000.00	-	
ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านอ้อมแก้ว ม.7 (2)	/				164,000.00	164,000.00	-	
ค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวช้าง ม.12 (ทางหลวงท้องถิ่น สาย บ.หัวช้าง - บ.กะพี้)	/				500,000.00	500,000.00	-	
ค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.โนนแดง - บ.อะลาวง บ้านโนนแดง ม. 14	/				424,000.00	424,000.00	-	
ก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกงพาน ม. 5	/				129,000.00	129,000.00	-	
ก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำรูปตัวยู หรือฝาบิวด บ.หนองเหล็ก ม. 9	/				162,000.00	162,000.00	-	
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง ม. 15	/				303,000.00	303,000.00	-	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	—คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน เบิก เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
ปรับปรุงถนน คสล. บ.ธาตุน้อย ม.17					127,000.00	127,000.00	-	
โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน อบต.บ้านเหลียง	/				100,000.00	100,000.00	-	
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในที่ทำการ อบต.บ้านเหลียง				/	50,000.00	-	50,000.00	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุน้อย ม. 10		/			39,000.00	39,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวหนอง ม. 16		/			32,000.00	32,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคู ม. 11		/			94,000.00	94,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. ศพค.บ้านหนองจินดา ม. 13		/			210,000.00	210,000.00	-	
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกงพาน ม.5,19 (ถนนเลียบบคลองคาเหมา)		/			382,000.00	382,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคู ม. 11 (2)		/			208,000.00	208,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม. 9 (2)		/			163,000.00	163,000.00	-	
ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายบ้านหนองเหล็ก -บ้านทุ่ง				/	36,000.00	-	36,000.00	
ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายบ.บ้านเหลียง -บ.หนองหญ้าปล้อง				/	24,000.00	-	24,000.00	
ค่าชดเชยค่า K				/	20,000.00	-	20,000.00	
รวม					9,627,000.00	9,497,000.00	130,000.00	
<b>3.4 แผนจาการเกษตร</b>								
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				/	-	-	-	
รวม					-	-	-	
รวมทั้งสิ้น					9,627,000.00	9,497,000.00	130,000.00	
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย</b>								
<b>4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>								
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	/				12,700.00	12,628.00	72.00	
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				/	-	-	-	
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.	/				91,900.00	91,810.00	90.00	
รวม					104,600.00	104,438.00	162.00	
<b>4.2 แผนงานงบกลาง</b>								
สำรองจ่าย	/				204,329.00	79,865.00	124,464.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร				/	400.00	-	400.00	
รวม					204,729.00	79,865.00	124,864.00	
รวมทั้งสิ้น					309,329.00	184,303.00	125,026.00	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน เนิการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการเมืองการบริหาร</b>								
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>								
ทุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย	/				15,000.00	15,000.00	-	
การประชุมประชาคม	/				500.00	500.00	-	
โครงการฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาคุณงานนอกสถานที่ของ				/	-	-	-	
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง								
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการศูนย์	/				25,000.00	24,767.16	232.84	
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ปี 2566								
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และ	/				50,000.00	12,260.00	37,740.00	
ปรับปรุงใสในการปฏิบัติงาน สำหรับคณะบริหารและพนักงาน								
ตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง								
โครงการอบรมพัฒนาองค์กร (OD)	/				267,500.00	267,500.00	-	
วงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับฯ	/				2,000.00	1,000.00	1,000.00	
ซื้อเก้าอี้สำนักงานเอนกประสงค์ (กองคลัง)	/				10,500.00	6,570.00	3,930.00	
ซื้อเครื่องปรับอากาศและคิดมั่ง (กองคลัง)	/				55,800.00	55,800.00	-	
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)	/				30,000.00	30,000.00	-	
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กองคลัง)	/				11,400.00	11,400.00	-	
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	/				24,000.00	24,000.00	-	
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 (กองคลัง)	/				8,900.00	8,900.00	-	
ซื้อพัดลมติดตั้งผนัง ขนาด 18 นิ้ว (สำนักปลัด)	/				6,000.00	6,000.00	-	
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน แบบลากจูง (สำนักปลัด)	/				28,000.00	28,000.00	-	
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด)	/				24,000.00	24,000.00	-	
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด)	/				23,000.00	23,000.00	-	
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี(สำนักปลัด)	/				23,000.00	23,000.00	-	
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	/				1,800.00	1,800.00	-	
บูรณาการและปรับปรุงครุภัณฑ์	/				20,000.00	-	20,000.00	
<b>รวม</b>					<b>626,400.00</b>	<b>563,497.16</b>	<b>62,902.84</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>								
ค่างานสำหรับโครงการอาหารกลางวัน	/				2,498,740.00	2,387,330.00	111,410.00	
	/							
<b>รวม</b>					<b>2,498,740.00</b>	<b>2,387,330.00</b>	<b>111,410.00</b>	

5.3 แผนงานด้านสาธารณสุข								
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	/				400,000.00	400,000.00	-	
รวม					400,000.00	400,000.00	-	
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	/				24,000.00	24,000.00	-	
รวม					24,000.00	24,000.00	-	
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเท้ายอนเนกประสงค์	/				2,678,000.00	2,678,000.00	-	
ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			/		30,000.00	-	30,000.00	
รวม					2,708,000.00	2,678,000.00	30,000.00	
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน								
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ			/		5,000.00	-	5,000.00	
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย			/		23,650.00	-	23,650.00	
รวม					28,650.00	-	28,650.00	
รวมทั้งสิ้น					6,285,790.00	6,052,827.16	232,962.84	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					37,908,818.73	36,389,094.63	1,519,724.10	

หมายเหตุ :

: เงินเดือนตั้งไว้ 15,936,120 บาท เบิกจ่าย 13,262,978 บาท

: ค่าตอบแทนตั้งไว้ 2,227,596 บาท เบิกจ่าย 885,772 บาท

## โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน เบิกการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกะทิง ม.2			✓				
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจินดาใหญ่ ม.6	✓				60,000.00	60,000.00	-	
ธนาคารน้ำระบบปิด บ้านอ้อมแก้ว ม. 7			✓		63,000.00	-	63,000.00	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม.8	✓				57,000.00	57,000.00	-	
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุน้อย ม.10,17 (ถนนช้างวิเศษกลางวงค์)	✓				192,000.00	192,000.00	-	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคู ม.11	✓				184,000.00	184,000.00	-	
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ.บ้านเหลียง ม.15 (ถนนเลียบบคลองอีสานเขียว)	✓				382,000.00	382,000.00	-	
ก่อสร้างถนนดิน บ.บ้านเหลียง ม.15 (ซอยช้างวัดโพธิ์ศรีบ้านเหลียง)	✓				64,000.00	64,000.00	-	
ขุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองไผ่) บ.บ้านเหลียง ม. 1	✓				140,000.00	140,000.00	-	
ขุดลอกหนองป่าช้า บ้านสีแก้ว ม.14					200,000.00	200,000.00	-	
ปรับปรุงถนนดินหรือรถถนน คสล. บ.กงพาน ม.5 (ถนนหนองป่าช้าสาธาธารณะ)					61,000.00	-	61,000.00	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.กงพาน ม.5	✓				73,000.00	73,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองเหล็ก ม.8	✓				496,000.00	496,000.00	-	
ซ่อมสร้างถนนดิน บ.หนองเหล็ก ม. 8	✓				84,000.00	84,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองคู ม.11 (ซอยใหม่ไทย)	✓				80,000.00	80,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.หัวช้าง ม.12	✓				63,000.00	63,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.หัวช้าง ม.12 (ซอยหัวช้างสามัคคี)	✓				94,000.00	94,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.หัวช้าง ม.12 (2)					408,000.00	408,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองจินดาบ่อย ม.13	✓				87,000.00	87,000.00	-	
ขุดลอกหนองเป่า บ้านโนนแดง ม.14	✓				250,000.00	250,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.บ้านเหลียง ม.15	✓				352,000.00	352,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.กงพาน ม.19	✓				109,000.00	109,000.00	-	
ปรับปรุงถนน คสล. บ.กชนวน ม.20	✓				274,000.00	274,000.00	-	
<b>รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น</b>					<b>3,938,000.00</b>	<b>3,649,000.00</b>	<b>289,000.00</b>	

## โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	จำนวน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนิน เนื่การ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม.8 (ถนนฐานบั้งไฟ)	/				500,000.00	500,000.00	-	
ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ.ธาตุน้อย ม.10,17 - บ.ชนวน ม.3, 20	/				499,000.00	499,000.00	-	
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ.หัวหนอง ม. 16					301,000.00	301,000.00	-	
<b>รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-</b>	